

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к годовому отчету о реализации муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории  
ЗАТО Железнодорожск» за 2017 год

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железнодорожск» на 2016 год планировалось в размере 540 040 480,71 тыс.рублей, в том числе 147 541 830,00 руб. за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 392 498 650,71 руб. за счет средств местного бюджета. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов на выполнение работ по муниципальной программе фактическое исполнение составило 519 850 383,51 руб. (96,3%), в том числе 147 541 830,00 руб. (100,0 % ) за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 372 308 553,51 (94,8%) за счет средств местного бюджета.

Финансовое исполнение подпрограмм муниципальной программы выглядит следующим образом:

№ п/п	Наименование подпрограммы	Предусмотрено средств, руб.	Кассовые расходы, руб.	Процент исполнения
1	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	259 944 919,30	258 582 122,21	99,48
2	Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения	1 844 580,00	1 015 979,60	55,08
3	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения	132 025 333,30	123 438 979,30	93,50
4	Организация благоустройства территории	99 971 219,15	90 558 873,05	90,58
5	Формирование современной городской среды на 2017 год	46 254 428,96	46 254 428,95	100,0
	ИТОГО:	540 040 480,71	519 850 383,51	96,26

Наименьшее исполнение (55,08%) наблюдается по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения». Если рассматривать данную подпрограмму по мероприятиям, то очевидно, что не использованы финансовые средства были по двум мероприятиями:

- временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозных транспортных средств на территории ЗАТО Железнодорожск (размер не использованных средств составил 71 400,00 руб. или 35,70%). Неисполнение связано с тем, что в течение 2017 года документы были направлены владельцам 58 автомобилей. Большая часть владельцев самостоятельно убрала свои транспортные средства с дорог общего пользования и только 2 автомобилей были перемещены на специализированную стоянку,

- уплата административных штрафов и иных платежей (размер не использованных средств составил 700 000,00 руб. или 70,0%). Неисполнение связано с тем, что

уплата административных штрафов осуществляется только по факту их выдачи надзорными органами и не может быть спрогнозирована заранее.

В рамках реализации мероприятий программы были осуществлены:

а) подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»:

- выполнен комплекс работ по содержанию 165,8 км дорог общего пользования местного значения, примыкающих тротуаров, объектов озеленения, территорий общего пользования: осуществлен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог площадью 41 051,06 м<sup>2</sup>, убрано и вывезено 172 801 м<sup>3</sup> снега с дорог и 18 827 м<sup>3</sup> снега с тротуаров, произведена очистка от снега автогрейдером — 13 924 тыс. м<sup>2</sup> проезжей части и автобусных остановок, произведена замена 235 знаков, пришедших в негодность и дополнительно установлены 55 новых стоек для знаков, установлены 6 новых автопавильонов, произведен ремонт 18 ливневых колодцев, произведена промывка 28 380 м труб ливневой канализации, очищено от грязи и ила 1 011 ливневых колодцев, нанесено дорожной разметки 29 302,4 м<sup>2</sup>, проведено профилирование 945,3 км покрытия и обочин, очищено от рыхлого и примерзшего к асфальту снега с 20,39 млн.м<sup>2</sup> тротуаров, осуществлено подметание городских тротуаров площадью 31,13 млн. м<sup>2</sup> и пр.,

- выполнение комплекса работ по содержанию 17 053 деревьев, 205 030 кустарников, 1 397 578,5 м<sup>2</sup> газонов, 10 113,4 м<sup>2</sup> цветников: произведена формовочная стрижка 4 054 деревьев, вырезка сухих сучьев на 5 052 деревьях, омолаживание 142 дерева, посажены 590 деревьев и 2 740 кустарников, засеяны 4 200 кв. метров газонов и 2 525 м<sup>2</sup> цветников, высажено 1 131 116 ед. живой цветочной рассады (ковровых тепличных, для летников тепличных, горшечных), 42,23 тыс. луковичных растений, установлены новые кованые диваны – 34 шт., созданы новые зоны благоустройства.

б) подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»:

- организована работа по эвакуации брошенных автотранспортных средств. В работе в течение года находилось 58 автотранспортных средств. В рамках мероприятий проводилась оплата перемещения 2 транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение и хранение эвакуированных ранее автомобилей,

- проведено 29 конкурсов по безопасности дорожного движения в детских дошкольных учреждениях, 14 конкурсов и викторин в общеобразовательных учреждениях, 9 мероприятий по профилактике БДД в детских оздоровительных лагерях и 3 в пришкольных лагерях, организовано и проведено на улицах ЗАТО Железногорск 36 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,

- установлено 3 баннера по тематике безопасность дорожного движения, а также приобретена и распространена полиграфическая продукция по тематике безопасность дорожного движения в количестве 3000 штук.

в) подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»:

- организованы пассажирские перевозки по 9 маршрутам муниципальной программы пассажирских перевозок и 13 коммерческим маршрутам с общим пробегом автобусов на маршрутах в 2017 году 6 132 152 км.,

- приобретены 10 автобусов средней вместимости «Вектор» для осуществления перевозки пассажиров на городских маршрутах;

г) подпрограмма «Организация благоустройства территории»:

- организовано содержание пляжей г. Железнодорожск, пос. Новый Путь, Подгорный, спасательной станции, гидротехнических сооружений, городских часов, общественных туалетов,

- организовано содержание и текущий ремонт скамей, урн на территории города, содержание, ремонт фонтана пл. Королева,

- обеспечено обслуживание 127,9 км сетей уличного освещения, 3026 светильников, 68 светофорных установок, 175 дорожных знаков с подсветкой, 118 пунктов питания объектов уличного освещения и светофорного регулирования,

- осуществлен демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек,

- выполнены работы по подготовке сквера Воинской славы для установки памятника.

д) подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год»:

- проведены работы по благоустройству 73 дворовых территорий,

- благоустроена территория общего пользования, прилегающая к Торговому дому «Михайловский», МБУК «Центр досуга» и МАУ ДО «ДЮСШ «Юность».

Целевые показатели и показатели результативности, устанавливаемые при формировании программы, по большей части выполнены. По некоторым позициям наблюдается превышение достигнутых значений над плановыми:

- отношение площади дорог, на которых выполнен ямочный ремонт, к общей площади дорог — 2,86% вместо запланированных 2,1%, что объясняется большим падением цены подрядчиков при проведении аукционов на выполнение работ и последующим использованием экономии средств на эти же цели,

- отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания к общему количеству — 78,8% вместо 78,2%, что объясняется тем, что вместо запланированных ранее 5 автобусных павильонов, на дороги были установлены 6,

- количество совершенных ДТП с пострадавшими — 93 совершенных ДТП с пострадавшими, против 80, запланированных в программе, что связано с ростом (+52,4% к АППГ) количества ДТП, связанных с наездом на пешеходов, и ростом (+91,7% к АППГ) количества столкновений, причиной чего, согласно выводов МУ МВД России по ЗАТО г. Железнодорожск, является, в первую очередь, человеческий фактор,

- объем субсидий на 1 перевезенного пассажира — 6,83 руб./пасс. вместо запланированных 6,84 руб./пасс, что объясняется постоянным снижением объемов перевезенных пассажиров при увеличении процента исполнения программы перевозок,

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗАТО Железнодорожск) — 87,75% вместо запланированных 84,6%, что обуславливается использованием экономии финансовых средств,

направленных на благоустройство дворов, по результатам проведения аукционов, на те же цели;

- доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Подпрограмму – 158 630,0 руб. вместо запланированных 161 741,6 руб. – экономия финансовых средств по результатам аукциона на благоустройство двух дворов, имеющих работы по дополнительному перечню, привела к сокращению стоимости работ и, как следствие, уменьшению софинансирования со стороны жильцов.

Все вышесказанное позволяет судить о том, что цели, поставленные в программе и нашедшие свое отражение в виде мероприятий программы, достигнуты.

Руководитель УГХ



Л.М. Антоненко