

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории
ЗАТО Железногорск» за 2022 год

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2022 год планировалось в размере 631 570 665,62 руб., в том числе 135 792 060,00 руб. за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 495 778 605,62 руб. за счет средств местного бюджета. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов на выполнение работ по муниципальной программе, принимая во внимание фактические объемы выполненных работ, фактическое исполнение программы составило 577 147 344,20 руб. (91,4%), в том числе 98 646 395,06 руб. (72,6 %) за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 478 500 949,14 (96,5%) за счет средств местного бюджета.

Финансовое исполнение подпрограмм муниципальной программы выглядит следующим образом:

№ п/п	Наименование подпрограммы	Предусмотрено средств, руб.	Кассовые расходы, руб.	Процент исполнения
1	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	409 190 067,50	358 336 372,05	87,6%
2	Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения	1 206 124,82	580 404,82	48,1%
3	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения	127 850 083,30	127 070 039,77	99,4%
4	Организация благоустройства территории	93 324 390,00	91 160 527,56	97,7%
	ИТОГО:	631 570 665,62	577 147 344,20	91,4%

Наименьшее исполнение наблюдается по двум подпрограммам:

а) 87,6% подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения».

В рамках данной подпрограммы низкий процент исполнения имеют следующие мероприятия:

- 84,6% мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда», «Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда» 74 842 005,03 руб. из 88 384 987,60 руб. (в том числе 49 064 919,12 руб. из 49 075 400,00 руб. средств из бюджета Красноярского края) — низкое исполнение программы связано с тем, что при ремонте пр. Ленинградский, ул. Красноярская, выполнении иных работы в соответствии с муниципальным контрактом, подрядчиком не выполнена часть работ, предусмотренных муниципальным контрактом на ремонт дорог ЗАТО Железногорск: не преступил к выполнению ремонта подпорной стенки в районе жилого дома ул. Восточная, 11, частично не выполнены работы по обустройству пандуса Вос-

точная, 1, не устроено асфальтобетонное покрытие пр. Ленинградский на участке между жилыми домами 91 и 111;

- 75,4% мероприятие «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам, за счет средств муниципального дорожного фонда» 4 767 163,20 руб. из 6 319 971,60 руб. (в том числе 4 757 604,99 руб. из 6 307 300,00 руб. из бюджета Красноярского края) – ремонт автодороги «от ул. Южная до нежилого здания по ул. Южная, 52 (проезд к садовым товариществам №№ 6, 8, 18, 21, 35, 40 от ул. Южная). Экономия по результатам открытого аукциона на выполнение работ по ремонту проезда от ул. Южная до нежилого здания 52 по ул. Южная, изменение объемов выполняемых работ в рамках заключенного муниципального контракта;

- 70,0% мероприятие «Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств муниципального дорожного фонда» 35 079 326,20 руб. из 50 120 000,00 руб. (в том числе 34 973 794,09 руб. из 50 000 000,00 руб. из бюджета Красноярского края) - в ходе проведения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости изменилась стоимость выполнения работ в сторону уменьшения. Подрядчиком не выполнена часть работ (разметка, дорожные знаки);

- 31,5% мероприятие «Расходы на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств муниципального дорожного фонда» 9 462 745,20 руб. из 30 070 000,00 руб. (в том числе 9 440 716,86 руб. из 30 000 000,00 руб. из бюджета Красноярского края) – выполнение ремонта ул. Строительная, разработка проекта на строительство ул. Черемуховая. Подрядчиком не выполнена часть объемов работ по ремонту ул. Строительная: установка бортового камня, ремонт тротуаров. Не расторгнут контракт на разработку проектно-сметной документации на обустройство ул. Черемуховая. МКУ «Управление имуществом комплексом» направлена заявка в Министерство транспорта Красноярского края на перенос неиспользованной части субсидии на 2023 год.

б) 48,1% подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения». Если рассматривать данную подпрограмму по мероприятиям, то очевидно, что не использованы финансовые средства были по двум мероприятиям:

- временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск (размер не использованных средств составил 74 280,00 руб. или 37,1%). Неисполнение связано с тем, что в течение 2022 года были выявлены 140 автомобилей, имеющих признаки брошенных и (или) бесхозных, документы были направлены владельцам 58 автомобилей. Большинство владельцев самостоятельно убрали свои транспортные средства с дорог общего пользования. Перемещено на специализированную площадку было 5 автомобилей, где в настоящее время хранится 6 автомобилей,

- уплата административных штрафов и иных платежей (размер не использованных средств составил 500 000,00 руб. т.е. 100% от предусмотренной суммы). Неисполнение связано с тем, что уплата административных штрафов осу-

существляется только по факту их выдачи надзорными органами и не может быть спрогнозирована заранее.

В рамках реализации мероприятий программы были осуществлены:

1. Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»:

- выполнен комплекс работ по содержанию 190,1 км дорог общего пользования местного значения, примыкающих тротуаров, объектов озеленения, территорий общего пользования: осуществлен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог площадью 15 900,0 кв. м, убрано и вывезено 61 тыс. куб. м снега с дорог и тротуаров, произведена замена 308 знаков, пришедших в негодность и дополнительно установлены 28 новых стоек для знаков, установлены 4 новых автопавильона (2 – установлены вновь, 2 – заменены устаревшие павильоны), промыто и очищено от грязи 22,2 км ливневой канализации, очищено от грязи и ила 1 016 ливневых колодцев, нанесено дорожной разметки 22,7 тыс. кв. м., проведено профилирование 576 км покрытия и обочин с добавлением 1 119 куб. м. песчано гравийной смеси, выполнен комплекса работ по содержанию 517 004 кв. м. тротуаров (тротуаров, дорожек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 1 608 429 кв. м. озеленения, 5 635,1 кв. м. цветников.: произведена формовочная стрижка 1 719 деревьев, вырезка сухих сучьев на 5 040 деревьях, омолаживание 193 деревьев, посажены 299 деревьев и 2 662 кустарников, засеяны 1 570 кв. метров газонов и 1 734,4 м² цветников, высажено 676,6 тыс. ед. живой цветочной рассады (ковровых тепличных, для летников тепличных, горшечных), 42,7 тыс. луковичных растений, произведена покраска вазонов и урн (бетонных) 1 815 шт. (все вышеперечисленное — это затраты в рамках 1210000270 009 0409 610 на сумму 227 003 210,03 руб.);

- построен новый проезд в мкрн. № 5 протяженностью 617 метров, обустроена часть ул. В.Саянская, пр. Горный протяженностью 476 метров, проведен ремонт покрытия пр. Ленинградский протяженностью 2808 метров, перекрестка пр. Ленинградский – ул. 60 лет ВЛКСМ протяженностью 150 метров, проезда от пр. Курчатова до здания №15 протяженностью 212 метров, ул. Красная протяженностью 314 метров, проезда от ул. Южная до нежилого здания №52 протяженностью 602 метра, ул. Строительная протяженностью 850 метров (124 151 239,63 руб.),

- подготовлен и направлен на государственную экспертизу проект строительства ул. Черемуховая,

- завершена разработка и получены положительные заключения государственной экспертизы на проекты строительства проездов в районе ветлечебницы, строительство проезда в микрорайоне №5 (7 181 922,39 руб.),

- обустроен пешеходный переход через ул. Привокзальную.

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»:

- организована работа по эвакуации брошенных автотранспортных средств. В работе в течение года находилось 140 автотранспортных средств. В рамках мероприятий производилась оплата хранения ранее перемещенного на специализированную площадку автомобиля, перемещение автомобилей 5, имеющего признаки бесхозных;

- 2 пешеходных перехода через пр. Ленинградский в районе жилого дома №111 оборудованы в соответствии с требованиями нормативной документации (396 056,63 руб.),

- установлено 3 баннера по тематике безопасность дорожного движения (90 000 руб.);

- приобретены 833 светоотражающие наклейки для обеспечения безопасности дорожного движения учеников первых классов школ города (20 068,19 руб.).

3. Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»:

- организованы пассажирские перевозки по 20 маршрутам муниципальной программы пассажирских перевозок с общим фактическим пробегом автобусов на маршрутах в 2022 году 2,850 млн. км. Перевезено в течение 2022 года 5,226 млн. человек. Общее исполнение программы (отношение фактически выполненных рейсов к рейсам запланированным) составило 79,9% (127 070 039,77 руб.)

4. Подпрограмма «Организация благоустройства территории»:

- обеспечено обслуживание более 145 км сетей уличного освещения, светильников, светофорных установок, дорожных знаков с подсветкой, пунктов питания объектов уличного освещения и светофорного регулирования, оплата потребленной электроэнергии (55 616 870,89 руб.);

- организовано содержание прочих объектов благоустройства: ремонт скамей, урн, содержание городских часов, общественных туалетов (802 396,00 руб.);

- осуществлен демонтаж 12 рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек, (39 941,43 руб.).

- организовано содержание территорий общего пользования (газоны, тротуары) на внутриквартальных территориях, не закрепленных за многоквартирными домами, общественных пространств общей площадью 877,9 тыс. кв.м., 15 детских игровых городков (34 701 319,24 руб.).

Все вышесказанное позволяет судить о том, что цели, поставленные в программе и нашедшие свое отражение в виде мероприятий программы, преимущественно достигнуты.

Целевые показатели результативности программы достигнуты в полном объеме с отдельными отклонениями:

Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Текущий год 2022
Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию	%	100,0
	км	190,1
Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с административным центром, в общей численности населения городского округа	км	100,0
Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протя-	%	2,60

женности дорог общего пользования местного значения		
Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок	%	82,9
Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений	%	100,0
Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более	ед.	58
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа	%	0
Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных пассажиров	км/чел	0,588
Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов	%	100
Доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и благоустройству территорий общего пользования, по отношению к общей площади земель поселений ЗАТО Железногорск	%	9,78

И.о. руководителя УГХ



Т.В. Синкина