

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории
ЗАТО Железнодорожск» за 2023 год

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железнодорожск» на 2023 год планировалось в размере 690 038 431,13 руб., в том числе 157 931 131,94 руб. за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 532 107 299,19 руб. за счет средств местного бюджета. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов на выполнение работ по муниципальной программе, принимая во внимание фактические объемы выполненных работ, фактическое исполнение программы составило 670 310 108,07 руб. (97,1%), в том числе 157 924 917,86 руб. (99,9 %) за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 512 385 190,21 (96,3%) за счет средств местного бюджета.

Финансовое исполнение подпрограмм муниципальной программы выглядит следующим образом:

№ п/п	Наименование подпрограммы	Предусмотрено средств, руб.	Кассовые расходы, руб.	Процент исполнения
1	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	435 610 643,33	433 276 678,58	99,5%
2	Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения	740 000,00	262 400,00	35,4%
3	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения	133 186 645,35	120 936 954,07	90,8%
4	Организация благоустройства территории	120 501 142,45	115 834 235,42	96,1%
	ИТОГО:	690 038 431,13	670 310 108,07	97,1%

Наименьшее исполнение наблюдается по двум подпрограммам:

а) 35,4% подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения». Если рассматривать данную подпрограмму по мероприятиям, то очевидно, что не использованы финансовые средства были по двум мероприятиям:

- временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозных транспортных средств на территории ЗАТО Железнодорожск (размер использованных средств составил 92 240,00 руб. при плане 170 000,00 руб. или 54,3%). Неисполнение связано с тем, что в течение 2023 года были выявлены 98 автомобилей, имеющих признаки брошенных и (или) бесхозных, документы были направлены владельцам 47 автомобилей. Большинство владельцев самостоятельно убрали свои транспортные средства с дорог общего пользования. Перемещен на специализированную площадку был 1 автомобиль, где в настоящее время хранится 5 автомобилей,

- уплата административных штрафов и иных платежей (размер использованных средств составил 0,00 руб. при объеме предусмотренных средств 400 000,00 руб.). Неисполнение связано с тем, что уплата административных штрафов осуществляется только по факту их выдачи надзорными органами и не может быть спрогнозирована заранее. Административные штрафы на Администрацию ЗАТО г. Железногорск, в части неудовлетворительных дорожных условий, не налагались.

б) 90,8% подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения».

Исполнение программы перевозок составило 2 622623 км при плане 3 070 931 км (85,4%)

В рамках реализации мероприятий программы были осуществлены:

1. Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»:

- выполнен комплекс работ по содержанию 190,1 км дорог общего пользования местного значения, примыкающих тротуаров, объектов озеленения, территорий общего пользования: осуществлен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог площадью 17,4 тыс. кв. м, убрано и вывезено 59,9 тыс. куб. м снега с дорог и тротуаров, произведена замена 674 знаков, пришедших в негодность и дополнительно установлены 108 новых стоек для знаков, установлены 3 новых автопавильона (заменены устаревшие павильоны), промыто и очищено от грязи 21,0 км ливневой канализации, очищено от грязи и ила 430 ливневых колодцев, нанесено дорожной разметки 15,2 тыс. кв. м., проведено профилирование 573 км покрытия и обочин с добавлением 704 куб. м. песчано гравийной смеси, выполнен комплекс работ по содержанию 517 004 кв. м. тротуаров (тротуаров, дорожек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 1 568 774,4 кв. м. озеленения, 6 974,6 кв. м. цветников: произведена формовочная стрижка 923 деревьев, вырезка сухих сучьев на 1 385 деревьях, омолаживание 20 деревьев, посажены 137 деревьев и 186 кустарников, засеяны 1 706,6 кв. метров цветников, высажено 344,3 тыс. ед. живой цветочной рассады (ковровых тепличных, для летников тепличных, горшечных), 42,7 тыс. луковичных растений, произведена покраска вазонов и урн (бетонных) 1 815 шт. (все вышеперечисленное — это затраты в рамках 1210000270 009 0409 610 на сумму 239 183 352,35 руб.);

- выполнен текущий ремонт автомобильных дорог с заменой асфальтобетонного покрытия на следующих участках улично-дорожной сети ЗАТО Железногорск:

- проспект Курчатова от площади победы до КПП-3;
- улица Саянская;
- проезд от улицы Заводская до ПТБО;
- улица Заводская;
- улица Боровая;
- улица Дальняя;
- улица Кировская;
- проезд от жилого дома по ул. Мира д.12 до жилого дома по ул. Боровая д. 19Б.

- участок проезда за магазином «Аквариум» по ул. Ленина, 42;
- проезд от здания прокуратуры до ул. Октябрьская;
- также выполнен ремонт на 14-ти проездах:
 - проезд к ДС №64 Алые паруса со стороны Эскадры;
 - проезд Юбилейный от д. 2 до д.4;
 - проезд от ул. 60 лет ВЛКСМ до ул. ВЛКСМ, 10;
 - проезд МОУ №106 со стороны ул. 60 лет ВЛКСМ;
 - проезд Ленинградский пр-т д. 75;
 - проезд к ЖЭК №8 со стороны пр. Ленинградский;
 - проезд от ул. Комсомольская между домами д.56 и д.2;
 - проезд от ул. Курчатова д.6 до ул. Курчатова д. 10;
 - проезд от ул. 60 лет ВЛКСМ до пляжной зоны;
 - проезд от ул. Восточная д.13 до ул. Восточная д. 17;
 - проезд от ул. Саянская до здания ул. Саянская 9А;
 - проезд к дому ул. Саянская д.9 и ул. Саянская 5;
 - проезд к ул. Курчатова, 42 со стороны ул. Королева;
 - проезд ул. Восточная от ул. 3 до д. 11 и до ул. Молодежная д. 15.
- выполнен текущий ремонт тротуаров с заменой асфальтобетонного покрытия на следующих участках улично-дорожной сети ЗАТО Железногорск:
 - улица Решетнева 1-7;
 - пос. Подгорный улица Строительная 27;
 - перекресток улиц Кирова - Октябрьская;
 - улица Решетнева (от Ленина до Свердлова + участок тротуара Свердлова к автобусной остановке);
 - Советская 16;
 - проспект Курчатова;
 - участок по улице Ленина от д. 49 до перекрестка ул. Ленина с ул. Решетнева;
 - улица Восточная, 1-3;
 - улица Советская, 9-13;
 - Школьная, 25.
- выполнена реконструкция подпорной стенки, расположенной на автобусной остановке «Восточная вторая». Стоимость работ составила 1 138,1 тыс. руб.
- приобретены (в рамках предоставленных субсидий): автогрейдер ГС-14.02 (1 единица), установка для производства литого асфальта (термос-бункер «Вулкан» со шнеком 1 единица), комбинированная дорожная машина КО-829ДМ (1 единица).

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»:

- организована работа по эвакуации брошенных автотранспортных средств. Были выявлены 98 автомобилей, имеющих признаки брошенных и (или) бесхозных, документы были направлены владельцам 47 автомобилей. Большинство владельцев самостоятельно убрали свои транспортные средства с дорог общего пользования. Перемещен на специализированную площадку был 1 автомобиль, где в настоящее время хранится 5 автомобилей, имеющих признаки бесхозных,

- 2 пешеходных перехода через пр. Ленинградский в районе жилого дома №111 оборудованы в соответствии с требованиями нормативной документации (396 056,63 руб.),

- установлено 3 баннера по тематике безопасность дорожного движения (90 000 руб.);

- приобретены 833 светоотражающие наклейки для обеспечения безопасности дорожного движения учеников первых классов школ города (20 068,19 руб.).

3. Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»:

- организованы пассажирские перевозки по 21 маршруту муниципальной программы пассажирских перевозок с общим фактическим пробегом автобусов на маршрутах в 2023 году 2,62 млн. км. Перевезено в течение 2023 года 4,838 млн. человек. Общее исполнение программы (отношение фактически выполненных рейсов к рейсам запланированным) составило 85,4%.

4. Подпрограмма «Организация благоустройства территории»:

- обеспечено обслуживание более 145 км сетей уличного освещения, светильников, светофорных установок, дорожных знаков с подсветкой, пунктов питания объектов уличного освещения и светофорного регулирования, оплата потребленной электроэнергии (58 732 636,61 руб.);

- организовано содержание прочих объектов благоустройства: ремонт скамей, урн, содержание городских часов, общественных туалетов (732 792,00 руб.);

- организовано содержание территорий общего пользования (газоны, тротуары) на внутриквартальных территориях, не закрепленных за многоквартирными домами, общественных пространств общей площадью 1 744,9 тыс. кв.м., 15 детских игровых городков (39 121 141,41 руб.);

- организована разработка проектно-сметной документации (436 250,00 руб.) и выполнен первый этап благоустройства туристско-рекреационной зоны «Олень-гора» (15 153 000,00 руб.);

- приобретены (в рамках предоставленных субсидий): 9 туалетных кабинок;

- приведены в надлежащее состояние пешеходной инфраструктуры прилегающей к «Нейтрино-парку» с восточной стороны, обустроена парковка на территории общего пользования, расположенной между нежилыми зданиями 17 по пр. Ленинградский и 18а по ул. 60 лет ВЛКСМ (534 247,62 руб.);

- обустроен водоотводной лоток в районе жилого дома №5 по ул. Загородная (824 167,78 руб.).

Все вышесказанное позволяет судить о том, что цели, поставленные в программе и нашедшие свое отражение в виде мероприятий программы, преимущественно достигнуты.

Целевые показатели результативности программы достигнуты в полном объеме с отдельными отклонениями:

Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Текущий год 2023
--------------------------	-------------------	---------------------

Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию	%	100,0
	км	190,1
Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с административным центром, в общей численности населения городского округа	км	100,0
Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протяженности дорог общего пользования местного значения	%	4,0
Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок	%	82,9
Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений	%	100,0
Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более	ед.	55
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа	%	0
Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных пассажиров	км/чел	0,542
Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов	%	100
Доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и благоустройству территорий общего пользования, по отношению к общей площади земель поселений ЗАТО Железнодорожск	%	11,05

И.о. руководителя УГХ



Ю.С. Масалов