

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к годовому отчету о реализации муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории  
ЗАТО Железногорск» за 2021 год

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2021 год планировалось в размере 519 370 488,34 руб., в том числе 138 574 760,00 руб. за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 380 795 728,34 руб. за счет средств местного бюджета. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов на выполнение работ по муниципальной программе, принимая во внимание фактические объемы выполненных работ, фактическое исполнение программы составило 495 428 981,94 руб. (95,4%), в том числе 138 574 760,00 руб. (100,0 % ) за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 356 854 221,94 (93,7%) за счет средств местного бюджета.

Финансовое исполнение подпрограмм муниципальной программы выглядит следующим образом:

№ п/п	Наименование подпрограммы	Предусмотрено средств, руб.	Кассовые расходы, руб.	Процент исполнения
1	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	300 988 908,17	297 038 966,76	98,7%
2	Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения	3 793 479,35	3 311 848,35	87,3%
3	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения	121 475 743,16	103 076 902,56	84,9%
4	Организация благоустройства территории	93 112 357,66	92 001 264,27	98,8%
ИТОГО:		519 370 488,34	495 428 981,94	95,4%

Наименьшее исполнение наблюдается по двум подпрограммам:

а) 87,3% подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения». Если рассматривать данную подпрограмму по мероприятиям, то очевидно, что не использованы финансовые средства были по двум мероприятиям:

- временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск (размер не использованных средств составил 178 160,00 руб. или 89,1%). Неисполнение связано с тем, что в течение 2021 года документы были направлены владельцам 48 автомобилей. Все владельцы самостоятельно убрали свои транспортные средства с дорог общего пользования. Расходование финансовых средств связано только с оплатой хранения ранее перемещенного транспортного средства,

- уплата административных штрафов и иных платежей (размер не использованных средств составил 300 000,00 руб. или 60%). Неисполнение связано с тем, что уплата административных штрафов осуществляется только по факту их выдачи надзорными органами и не может быть спрогнозирована заранее.

б) 84,9% подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания насе-

ния». Низкий процент выполнения по данной подпрограмме связан с тем, что оплата осуществляется только за фактически выполненные работы. Фактическое выполнение программы перевозок составило 85,4% (фактически выполнено 141 723 рейсов при плане 166 025 рейсов). При этом, фактическое исполнение по видам перевозок: муниципальные межпоселенческие перевозки (маршруты 21, 28, 190) — 99,9%, садоводческие перевозки — 99,1%, муниципальные перевозки на территории г. Железнодорожск — 83,5%.

Причиной низкого процента исполнения муниципальной программы стали: нехватка водительского персонала, временная нетрудоспособность большого количества водителей в течение года, в том числе по причине установленного диагноза COVID-19.

В рамках реализации мероприятий программы были осуществлены:

1. Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»:

- выполнен комплекс работ по содержанию 190,1 км дорог общего пользования местного значения, примыкающих тротуаров, объектов озеленения, территорий общего пользования: осуществлен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог площадью 15 100,0 м<sup>2</sup>, убрано и вывезено 98 тыс. м<sup>3</sup> снега с дорог и тротуаров, произведена замена 296 знаков, пришедших в негодность и дополнительно установлены 67 новых стоек для знаков, установлен 1 новый автопавильон, произведен ремонт 36 ливневых колодцев, произведена промывка 14,7 тыс. м. труб ливневой канализации, очищено от грязи и ила 1 030 ливневых колодцев, нанесено дорожной разметки 25,3 тыс. м<sup>2</sup>, проведено профилирование 510,9 км покрытия и обочин;

- выполнение комплекса работ по содержанию 517 004 кв. м. тротуаров (тротуаров, дорожек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 1 608 429 кв. м. озеленения, 5 635,1 кв. м. цветников.: произведена формовочная стрижка 2 811 деревьев, вырезка сухих сучьев на 1 577 деревьях, омолаживание 182 деревьев, посажены 208 деревьев и 3 517 кустарников, засеяны 600 кв. метров газонов и 1 734,4 м<sup>2</sup> цветников, высажено 676,6 тыс. ед. живой цветочной рассады (ковровых тепличных, для летников тепличных, горшечных), 42,25 тыс. луковичных растений, произведена покраска вазонов и урн (бетонных) 1 401 шт. (все вышеперечисленное — это затраты в рамках 12100S5080 009 0409 610, 1210000270 009 0409 610, т.е. 210 461 155,00 руб.);

- ул. Восточная, ул. Горького, ул. Белорусская, ул. Заводская, проезда между с/к «Октябрь» до МКОУ ДОД ДЮСШ-1, общей протяженностью 5,77 км, обустроены правоповоротный шлюз на перекрестке ул. Молодежная и ул. Восточная, транспортная развязка на перекрестке улиц Кирова, Восточная, Андреева, Горького общей площадью 3,6 тыс. кв.м. на общую сумму 52,1 млн. руб. в том числе 30,6 млн. руб. за счет средств бюджета Красноярского края, начаты работы по приведению в состояние, отвечающее нормативным требованиям, проезжей части улиц Верхняя Саянская, пр-д Горный (12100S5090 009 0409 240 и 1210000130 009 0409 240, 12100S7450 009 0409 240).

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»:

- организована работа по эвакуации брошенных автотранспортных средств. В работе в течение года находилось 48 автотранспортных средств. В рамках мероприятий производилась оплата хранения ранее перемещенного на специализированную площадку автомобиля, перемещение и хранение 1 автомобиля, имеющего признаки бесхозного в декабре 2021 года;
- оборудовано 2 пешеходных перехода через ул. Андреева в районе моста через р. Байкал (2 499 057,12 руб.);
- произведена установка 120 метров пешеходного ограждения на регулируемых пешеходных переходах на перекрестке ул. Ленина и ул. Решетнева по предписаниям надзорных органов (404 800,00 руб.);
- установлено 3 баннера по тематике безопасность дорожного движения, а так же приобретены 1000 паспортов школьников (90 000,00 руб. и 86 529,00 руб.);
- уплачены административные штрафы по протоколам об административных правонарушениях (200 000,00 руб.);
- приобретены 911 светоотражающие наклейки для обеспечения безопасности дорожного движения учеников первых классов школ города (19 622,23 руб.).

3. Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»:

- организованы пассажирские перевозки по 20 маршрутам муниципальной программы пассажирских перевозок с общим фактическим пробегом автобусов на маршрутах в 2021 году 3,696 млн. км. Перевезено в течение 2021 года 5,868 млн. человек. Общее исполнение программы (отношение фактически выполненных рейсов к рейсам запланированным) составило 85,4% (103 076 902,56 руб.)

4. Подпрограмма «Организация благоустройства территории»:

- обеспечено обслуживание более 145 км сетей уличного освещения, светильников, светофорных установок, дорожных знаков с подсветкой, пунктов питания объектов уличного освещения и светофорного регулирования, оплата потребленной электроэнергии. Построено 9 км. новых сетей уличного освещения (участки пр. Ленинградский, ул. Южная, ул. Толстого, ул. Заводская, ул. Кировская, ул. Жемчужная, дорог ИЖС Рябинушка) (58 415 837,44 руб.)
- организовано содержание прочих объектов благоустройства (902 395,63 руб.):
  - а) пляжа пос. Подгорный,
  - б) городских часов,
  - в) общественных туалетов,
  - г) организовано содержание и текущий ремонт скамей, урн на территории города, содержание фонтана пл. Королева;
- осуществлен демонтаж 28 рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек, (40 000,00 руб.).
- организовано содержание территорий общего пользования (газоны, тротуары) на внутриквартальных территориях, не закрепленных за многоквартир-

ными домами общей площадью 829,7 тыс. кв.м., 15 детских игровых городков (29 643 031,2 руб.).

Все вышесказанное позволяет судить о том, что цели, поставленные в программе и нашедшие свое отражение в виде мероприятий программы, достигнуты.

Целевые показатели результативности программы достигнуты в полном объеме:

Цели, задачи, показатели	Единица измерения	2020 (отчетный год)	
		Отчетный период январь - декабрь	
		план	факт
Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию	%	100,0	100,0
	км	190,1	190,10
Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с административным центром, в общей численности населения городского округа	км	100,0	100,00
Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протяженности дорог общего пользования местного значения	%	4,71	4,71
Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок	%	81,60	81,6
Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений	%	100,00	100,00
Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более	ед.	не более 58	53
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа	%	0	0
Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных пассажиров	км/чел	0,720	0,630
Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов	%	100	100
Доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и благоустройству территорий общего пользования, по отношению к общей площади земель поселений ЗАТО Железногорск	%	9,37	9,37

Руководитель УГХ



А.Ф. Тельманова